Merkblatt CPS-Notlichtanlage *ZB-S*

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Inbetriebnahme

1. Anlage am Bestimmungsort montieren. ☐
2. Batterien in/zur Anlage stellen (Anschluss durch ALMAT). ☐
3. Sämtliche Leuchten fertig installieren und adressieren; sofern Einzelleuchten-überwachung vorhanden (je Kreis max. 20 Leuchten; Adressen 01 – 20). ☐
4. Abgangsstromkreise an den Klemmen 1 bis n anschliessen. ☐
5. Netzüberwachungsschlaufe an S3/S4 anschliessen (3-Phasen-Wächter UV's). ☐
   (Letzten Wächter mit R 1kΩ in Serie zur 24V-Schlaufe „abschliessen"; R befindet sich an S3/S4.)
6. Batterietrenner öffnen (NH-Element mit gelbem Aufkleber „Achtung DC"). ☐
7. Netzzuleitung anschliessen. ☐
8. Wenn alle Abgangsstromkreise fertig installiert/isoliert sind => Netz einschalten. ☐

Weitere wichtige Voraussetzungen:

- Alle externen Module (3-Phasen-Wächter, DLS Lichtschalter-Abfragemodul, etc.) fertig installieren und anschliessen. ☐
- Zuordnung der Abgangsstromkreise dokumentieren (Liste/Kabelplan). ☐
- Liste mit den Leuchten und zugewiesenen Adressen bereitstellen. (Vorlage im Schrank) ☐
- Installationskundige Person anwesend und zur Mithilfe bereit. ☐

Nur wenn alle oben erwähnten Punkte eingehalten werden kann eine abschliessende Programmierung und Inbetriebnahme (IBN) durch den ALMAT-Techniker erfolgen.

Bitte senden Sie dieses Merkblatt <u>mindestens zwei Wochen</u> vor dem gewünschten Inbetriebnahme-Termin ausgefüllt an <u>service@almat.ch</u> oder <u>052 355 33 66</u> (Fax).
(Kopie im Schrankinnern.)

ALMAT SO-Nr.: SO (siehe Typenschild)	Wunschtermin für IBN:
Objekt-Name/Adresse:	
Kontaktperson Objekt:	Telefon:
Firma:	
Vorname/Name:	Datum/Unterschrift:
Bemerkungen:	

Mit diesem Merkblatt möchten wir vermeiden, dass Mehraufwand und dadurch Mehrkosten entstehen können!

ALMAT Service-Hotline: 052 355 33 53